



DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 647/OIRM/2018 ze dne 29.05.2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4

č. 647/OIRM/2018
(smlouva o dílo schválena RM dne 30.04. 2018, č. usn. 426/2018
tento dodatek schválen RM dne 04.03.2019, č. usn. 206/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **MTStav Příbram s.r.o.**
sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram
zastoupený: Martinem Pečenkou, jednatelem
IČO: 27240088
DIČ: CZ27240088

[REDACTED]
Zapsány u Městského soudu v Praze, spisová značka C106893
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.05.2018 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram VII“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění § 222 odst. 4) - změna hodnoty prací v zákonném limitu). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram VII“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 5

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 20 357 873,43 Kč bez DPH
DPH 4 275 153,42 Kč
Cena včetně DPH 24 633 026,85 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 5 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č. 5 s přílohami

V Příbrami dne 20.03.2019

za objednatele:









město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

za zhotovitele:



MTStav Příbram s.r.o.
Martin Pečenka, jednatel

vstupu bude
né plnění

| | |
|---|---|
| AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA ZŠ 28.ŘÍJNA, PŘÍBRAM VII | |
| Zadávací list č. 5 | SoD č. 647/OIRM/2018 |
| Zhotovitel: | MTStav Příbram, s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI |
| Zadávací list vystavil: | Bc. Svatopluk Chrastina, Ing. Pavel Bureš |
| Datum: 01.03.2019 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | |
| Předmět změny: Francouzská okna u schodišťového prostoru | |
| Francouzská okna pro prosvětlení podkrovní chodby schodišťových prostor o rozměru 600 x 2200 mm (označení C - 12 ks) jsou navržena s rámy s dřevěných profilů Euro IV s požární odolností EW 15 DP1. Vzhledem k tomu, že u oken s dřevěným rámem není možno zajistit výše uvedenou požární odolnost, je nutná záměna rámu oken. Nově jsou navrženy rámy hliníkové přičemž dojde k navýšení ceny díla. | |
| Počet připojených příloh: 1 | Počet výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH: - 110 966,80 Kč | Cena víceprací bez DPH: + 330 924,00 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: + 229 957,20 Kč | prodlení termínu dokončení stavby: změna nemá vliv na termín dokončení díla |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:  |
| Datum: 01.03.2019  | Datum: 01.03.2019  |
| Datum: 01.03.2019  | Datum: 01.03.2019  |
| Datum: 04.03.2019 | Datum: 04.03.2019 |

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII

Objekt: Záměna protipožárních dveří Pozice C

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 21. 2. 2019



| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

PSV Práce a dodávky PSV

229 957,20 0,000

766 Konstrukce truhlářské

229 957,20 0,000

| | | | | | | | |
|---|-------|--|-----|---------|-----------|-------------|-------|
| 1 | K030 | D+M Okno 600x2200 mm - specifikace dle tabulky výplní otvorů (C) | kus | -12,000 | 8 413,90 | -100 966,80 | 0,000 |
| 2 | K030a | D+M Okno Hliníkové EW 15 DP1 600x2100 mm (pevné zasklené okno - fixní, zasklení izolační PO sklo rl. 34 mm, materiál AL systém FIRE, Uw = 2,1 (cca), AL podkladový profil 300 mm bez parapetu (bílá barva) | kus | 12,000 | 27 577,00 | 330 924,00 | 0,000 |

Celkem

229 957,20 0,000